

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Registro Municipal		ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de Amanalco, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		108		MES CORRESPONDIENTE: (1)		SEPTIEMBRE DE 2022		Resumen mensual															
CÓDIGO PROC.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1238	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	BALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1238)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	BALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 ó 1238)	BALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	PERIODO (15)	FINANCIERO (16)	
10	1235-0900-0001-0002-0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE HACIA EL CONVENTO	CABECERA MUNICIPAL	1,187,257.32	FISMDF 2022		ESTIMACION 1 NORMAL	20 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022	818,325.28	130,932.04	649,257.32	16,368.51					16,368.51	400,162.64	65,468.02	474,628.68	480,995.17	458,262.15	649,257.32	238,000.00	PROCESO	E-68	20/09/22	80%	00%
11	1235-0050-0001-0002-0002	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA BENDITA TODAS LAS SECCIONES	609,716.51	FISMDF 2022		ESTIMACION UNICA	20 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022	603,205.61	99,512.90	699,718.51	12,084.11					12,084.11	301,602.80	48,266.45	349,859.25	381,923.36	337,795.15	699,716.51	0.00	TERMINADA	E-50	21/08/22	100%	100%
12	1235-0900-0001-0002-0020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A MONTE VERDE	SAN MATEO PRIMERA SECCION	1,399,214.28	FISMDF 2022		ESTIMACION UNICA	27 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022	1,208,219.10	192,995.07	1,399,214.28	24,124.38					24,124.38	381,865.78	57,888.82	419,754.28	443,888.68	959,325.60	1,399,214.28	0.00	TERMINADA	E-67	20/09/22	100%	100%
13	1235-0000-0001-0002-0028	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOMAS DE PROVIDENCIA Y MONTE ALTO	SAN MATEO LOMAS DE PROVIDENCIA, MONTE ALTO	549,787.78	FISMDF 2022		ESTIMACION UNICA	18 DE JULIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2022	473,954.68	75,832.80	549,787.78	9,479.10					9,479.10	236,897.49	37,916.40	274,813.88	284,392.99	205,394.78	549,787.78	0.00	TERMINADA	E-62	20/09/22	100%	100%
14	1235-0000-0001-0002-0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CASA DEL SR. POLIQUINTERO RUMBO A SAN MATEO	RINCON DE GUADALUPE SEGUNDA SECCION	799,434.58	FISMDF 2022		ESTIMACION UNICA	27 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022	689,187.72	110,286.84	799,434.58	13,783.35					13,783.35	206,769.32	33,080.05	239,830.37	263,613.72	545,820.64	799,434.58	0.00	TERMINADA	E-68	20/09/22	100%	100%
TOTALES		5 OBRAS		4,035,412.43				3,790,872.78	608,539.85	4,397,412.43	75,817.40					75,817.40	1,516,370.01	242,617.44	1,768,986.45	1,834,813.00	2,582,588.52	4,387,412.43	238,000.00						



C. Maria Elena Martinez Robles
Presidente Municipal

Lic. Carlos Colín Quintero
Secretario del Ayto.

Mtro. An A. Isaac Marcos Sanchez
Tesorero

Arq. Mario Flomero Avila
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	10	2022

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOIS; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSPFM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSPFM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.